Inventeringsprotokoll
Fogmassor

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress:		Fastighetsbeteckning:	
Inventerad av:		Datum:	
Byggnadsnummer:	Bruttoarea (m2):	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

☐ Bostäder, ange antal lägenheter:	☐ Handel och service
☐ Skola	☐ Industrilokal eller lager
☐ Daghem	☐ Pumpstation eller transformatorstation
☐ Sjukhus eller vårdcentral	☐ Garage eller P-hus
☐ Kontor	☐ Annat, ange vad:

Konstruktion

Hus med fasadelement av betong:	Byggnaden har fogats om:	Om ja, ange år:
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	

Omgivning

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset:	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset:
☐ Ja ☐ Nej	☐ ja ☐ Nej

Provnr Hänvisn. till ritning	**Provtagningsplats*1** Ange t ex något av alternativen nedan och placering i byggnaden	**Halt** mg/kg	**Foglängd** m	**PCB*2** kg
		Summa >=500 mg/kg		
		Summa 50-499 mg/kg		
		Summa <50 mg/kg		
		Summa totalt		

*1: T ex någon av följande: Elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti invändigt.

*2: Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{Halt\ (mg/kg)}{1.000.000} \times Foglängd\ (m) \times 0{,}25\ (kg/m)$ (Infogas automatiskt vid datalagring

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973
Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analyssvaret kommer. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50-499 för sig och under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB.

Blanketten fortsätter på nästa sida

Inventeringsprotokoll – Fogmassor forts

Byggnadens adress:	Fastighetsbeteckning:

Provnr Hänvisn. till ritning	**Provtagningsplats***1 Ange t ex något av alternativen nedan och placering i byggnaden	**Halt** mg/kg	**Foglängd** m	**PCB***2 kg
		Summa >=500 mg/kg		
		Summa 50-499 mg/kg		
		Summa <50 mg/kg		
		Summa totalt		

*1: T ex någon av följande: Elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti invändigt.

*2: Mängden PCB (kg) räknas ut med formel: $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0{,}25 \text{ (kg/m)}$

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställningsblankett – inventerad PCB (Blankett B).
Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som insänds till Söderåsens miljöförbund.